

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি/নিজস্ব তহবিলের আওতায় গৃহীত
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি:

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

(ক): বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	নিজস্ব (রাজস্ব) তহবিলঃ						
	(ক) টেন্ডার	৬৫টি	৬,৬০,৭৫/-,০০০/-	৬,৩০,৭৯,২০২/-	১,৩৩,৪১,৪৫৬/-	৬৫%	২২টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়নাধীন।
	(খ) পিআইসি/(সিপিপি)	১৯২টি	৩,৩৯,২৫,০০০/-	৩,৩৯,২৫,০০০/-	২,২৩,২৮,৬৬৭/-	৭৫%	৮০টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন।
	মোট-----	২৫৭টি	১০,০০,০০,০০০/-	৯,৭০,০৪,২০২/-	৩,৫৬,৭০,১২৩/-		
২.	এডিপি(সাঃ) :						
	(ক) টেন্ডার	২৬টি	২,৩৬,৮৪,০০০/-	২,২৫,০০,৯৪৯/-	১,৮০,২৪,০০০/-	৭৫%	১৩টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়নাধীন।
	(খ) পিআইসি/(সিপিপি)	৬৫টি	১,১৩,১৬,০০০/-	১,১৩,১৬,০০০/-	৬১,৮৬,০০০/-	৭৫%	২৬টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন।
	মোট-----	৯১টি	৩,৫০,০০,০০০/-	৩,৩৮,১৬,৯৪৯/-	১,৭০,১০,০০০/-		
৩.	এডিপি (করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বরাদ্দ	৩টি	৬২,০০,০০০/-	৬১,৯৯,৮৮৫.৪৫	৬১,৯৯,৮৮৩/-	১০০%	২২ লক্ষ টাকার সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক,সাবান) এবং ৪০ লক্ষ টাকার ড্রান সামগ্রী (চাল ডাল) বিতরণ করা হয়েছে।
৪.	এডিপি (বিশেষ)						
	ক) টেন্ডার	১৫টি	১,৩৪,০০,০০০/-	১,১৩,৩০,২৯৫/-	৯,৯৮,৫৮০/-	৩৫%	১টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের কাজ চলছে।
	(খ) পিআইসি/(সিপিপি)	১৩টি	৩৭,০০,০০০/-	৩৭,০০,০০০/-	২০,৫০,০০০/-	৬৫%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন।
	মোট=	২৮টি	১,৭১,০০,০০০/-	১,৫০,৩০,২৯৫/-	৩০,৪৮,৫৮০/-		
	সর্বমোট=	৩৭৯টি	১৫,৮৩,০০,০০০/-	১৫,২০,৫১,৩৩১/-	৬,১৯,২৮,৫৮৬/-		

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের তালিকা:

(ক) রাজস্ব (নিঃ) তহবিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরতৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সদর	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের উত্তর চর মণ্ডরা গ্রামের পূর্বপাড়া আলমগীর মন্ডলের বাড়ী হইতে দেলওয়ার হোসেন ভূইয়ার বাড়ীর রাস্তার সামনে পর্যন্ত ইট বিছানো কাজ ৯.০০(নয়) লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়), (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরমণ্ডরা রহিম মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা পাকা করণ-৬.০০(ছয়) লক্ষ (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)।	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৮,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
২		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ফুলতলা গনী হাজীর বাড়ী হইতে আসলাম বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত ইট বিছানো কাজ ৯.০০(নয়) লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ভিটি হোগলা গ্রামের সরকার বাড়ী কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ- ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা	১৪,০০,০০০/-	১৩,৯৮,৬০০/-			ঐ
৩		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের উত্তর চরমণ্ডরা মাহমুদ মীজির বাড়ীর কবরস্থান হইতে মসজিদের অযুখানা পর্যন্ত রাস্তার আর,সি,সি উন্নয়ন- ৪.০০(চার) লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের উত্তর	৯,০০,০০০/-	৮,৯৯,১০০/-	৮,৯৮,৪৮১/-	১০০%	সমাপ্ত

		চরমণ্ডরা টেক পাড়া নদীর পাড়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাটলা নির্মাণ ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা।					
--	--	---	--	--	--	--	--

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪	সদর	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের পঞ্চসার জিয়শতলা দেবালয় মন্দিরের পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৩.০০(তিন) লক্ষ টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের ভদ্রাচার্যরবাগ মধ্য সমাজের ওহাব ঢালীগং এর পুকুরের উত্তর পূর্ব দিকের সরকারী রাস্তা হতে এডভোকেট সালমা বেগম এর বাড়ীর পুকুরের পশ্চিম পাড় পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তা পাকা করণ -৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)।	৮,০০,০০০/-	৭,৯৯,৯৬৮/-	৭,৯৯,৭৪৪/-	১০০%	সমাপ্ত
৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সুরঞ্জ মালের বাড়ী হতে মতি ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত মালোগো বাড়ীর স্থল হতে শিকদার বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,০০০/-		১০০%	সমাপ্ত
৬		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের আবুল কাজির বাড়ির নিকট হতে খানকা শরীফ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ- ৭.০০ (সাত) লক্ষ টাকা (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মধুপুর পারুলপাড়া ইকবাল মোল্লার বাড়ী সামনে হতে হতে লিটন দাসের বাড়ীর সামনের রাস্তায় উন্নয়ন- ৩.০০(তিন) লক্ষ টাকা।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,০০০/-	৯,৯৮,৭৫৪/-	১০০%	সমাপ্ত

৭		জেলা পরিষদের সংরক্ষিত ০৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১২৫টি শেলাই মেশিন বিতরণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,০০০/-	৯,৯৯,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
---	--	---	-------------	------------	------------	------	--------

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের চরকেওয়ার গ্রামে টিটু মোল্লার বাড়ীর নিকট রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন -৬৫ হাজার টাকা (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের চরকেওয়ার গ্রামে খোকন আরতদারের বাড়ীর নিকট রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা। (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের গজারিয়াকান্দি মোজাম্মেল দিদারের বাড়ীর নিকট রাস্তার দ্বারে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা। (ঘ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মোবারক দেওয়ানের বাড়ীর সন্নিহিতে রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা। (ঙ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গজারিয়াকান্দি শফিউল্লাহ মোল্লার বাড়ীর সন্নিহিতে রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা। (চ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের চম্পাতলা গ্রামে মাহমুদুল হাসান লাকুম এর বাড়ীর সন্নিহিতে রাস্তার পাশে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা। (ছ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের ০১নং	৫,৮৫,০০০/-	৫,৮৪,৪১৫/-	৫,৮৩,৬৪২/-	১০০%	সমাপ্ত

		<p>ওয়ার্ডের সরদারপাড়া রোমান এর বাড়ির নিকটস্থ রাস্তার দ্বারে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন- ৬৫ হাজার টাকা। (জ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীবাড়ি কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে গিয়াসউদ্দিন মুন্সীবাড়ির নিকটস্থ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা (ঝ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন এভিজিএম স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে মাজেদা বেগমের বাড়ির নিকটস্থ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা।</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের উকিলবাড়ী জামে মসজিদ সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বের ওয়াল নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৪২৫/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
১০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাডিম পৌরসভার ঐতিহাসিক রিকাবী বাজার খালের পূর্ব পাড় ১ংশের সংস্কার	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৯৯৮/-	৪,৯৯,৪৯৪/-	১০০%	সম্পূর্ণ
১১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাডিম পৌরসভার ঐতিহাসিক রিকাবী বাজার খাল সংলগ্ন রাস্তার পার্শ্বস্থ ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ ও পরিব্রমণকারীদের জন্য বসার স্থান/বেঞ্চ নির্মাণ প্রকল্প।	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৯৯৮/-	৪,৯৯,৫৪৫/-	১০০%	সম্পূর্ণ
১২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামেরগাঁও আনসার ক্যাম্পের সামনে পাকা রাস্তা হতে মুজিববর্ষের গৃহহীন প্রকল্পের রাস্তা পর্যন্ত আরসিসিকরণ (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-		১০০%	সম্পূর্ণ
১৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুক্তারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট পাকা রাস্তা হতে আহাদেরমিল পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-		১০০%	সম্পূর্ণ
১৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরমুশরা রাজ্জাক মেম্বার বাড়ি নিকট হতে দক্ষিণ চরমুশরা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ(এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			NOA প্রদান করা হয়েছে।
১৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নে ০৩ নং ওয়ার্ডে নুরে মদিনা জামে মসজিদের মেইন রোড হতে মাধবশাহ দরবার পর্যন্ত এবং মদিনা বাজার মেইন রোড হতে চালি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৪২৫/-			ঐ
১৬		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নে চরকেওয়ার গ্রামে মোল্লাবাড়ি সমাজের নিকট খাল পাড়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৪.০০ লক্ষ টাকা , (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে ০১ ওয়ার্ডে মহেশপুর গ্রামে রজত রেখা নদীর পাড়ে সর্বসাধারে ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৪.০০	৮,০০,০০০/-	৭,৯৯,৬০০/-			ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নে ০৪ নং ওয়ার্ডে চৌধুরী রাস্তার বাপ্পির বাড়ির নিকট হতে আঃ ছাত্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৮		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের গোসাইবাড়ি স্কুল হতে মালোগবাড়ি স্কুলে মাঝামাঝি রশিদ মুন্সীবাড়ি হয়ে সুলতান বেপারী ও মানিক খাঁন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন-১.০০ লক্ষ টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের উত্তর কেওয়ার পীর সাহেবের বাড়ির উত্তর পার্শ্বে সেন্টু খানের বাড়ি থেকে নোমান প্রফেসার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন-১.০০ লক্ষ টাকা। (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বার আউলিয়ার মাজারের রাস্তা হতে বারেখ শেখের বাড়ীর রাস্তায় ইট বিছানো-১.০০ লক্ষ টাকা। (ঘ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে পূর্ব মাকহাটি গ্রামে শিকদার বাড়ির পশ্চিমে এজমালি (বহুমালিকানা) পুকুর পাড়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ- ৪.০০ লক্ষ টাকা	৭,০০,০০০/-	৬,৯৯,৬৫০/-			ঐ
১৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চাশার ইউনিয়নে নয়াগাঁও গ্রামে আক্তার মেম্বারের দোকানের সামন থেকে জাহিদ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে পাকা ড্রেন নির্মাণ	১২,০০,০০০/-	১১,৯৮,৮০০/-			ঐ
২০		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন হামিদপুর গ্রামে মনির বেপারীর বাড়ীর সন্নিকটে রাস্তার পাশে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা, (খ) লৌহজং উপজেলাধীন ক্ষিদিরপাড়া ইউনিয়নে পিংগনালি গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ পানির জন্য লক্ষণ মল্লিক এর বাড়ির নিকট আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা, (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নে জাকির দিদারের বাড়ির নিকট	৩,৯০,০০০/-	৩,৮৯,৯০০/-			ঐ

		ও মিজানুর রহমান দেওয়ানের বাড়ির নিকট পার্শ্ব সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ২টি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন -১.৩০ লক্ষ টাকা, (ঙ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার উত্তরপাড়ার মোল্লা বাড়ি সমাজের নিকট সড়কের পাশে সর্বসাধারণের ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা, (চ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গজারিয়াকান্দি আরিফ সরকারের বাড়ীর সন্নিহিতে সর্বসাধারণের ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা					
২১	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন গজারিয়া বাজার হতে পুরাতন থানা হয়ে রব লক্ষর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ-(এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়) ।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,০০০/-	১৪,০০,০০০/-	৭৫%	কাজ চলছে
২২		গজারিয়া উপজেলাধীন জেলা পরিষদের ১৪নং ওয়ার্ডে বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে দরিদ্র ও দুঃস্থ এবং প্রশিক্ষিত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প ।	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৫০০/-	৪,৯৯,৫০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৩		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের তেতৈতলা জামে মসজিদ উন্নয়ন ।	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৭৫০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ।
২৪		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে বড়রায়পাড়া উত্তরপাড়া বায়তুন নুর জামে মসজিদ নির্মাণ ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			ঐ
২৫		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের তেতৈতলা দড়িগাও জামে মসজিদ উন্নয়ন ।	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৭৫০/-			ঐ
২৬		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে ০৩ নং ওয়ার্ডে মোশারফের বাড়ির নিকট হতে ড্রেন নির্মাণ	৭,৫০,০০০/-	৭,১২,৫০০/-			ঐ
২৭		(ক) গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে মাথাভাঙ্গা গ্রামে ছোট পাচানী ১ নং ওয়ার্ডে মোঃ দেলোয়ার হোসেনের বাড়ির নিকট খাল পাড়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারে জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৪.০০ লক্ষ টাকা, (খ) গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে পূর্ব পাড়া জামে মসজিদের পূর্ব পাশে বড় পুকুরের পাড়ে জনগনের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৫.০০ লক্ষ টাকা	৯,০০,০০০/-	৮,৯৯,১০০/-	৮,৯৮,৪৯৯/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮	টঙ্গীবাড়ী	(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলার এডঃ শহীদ হোসেন ঢালীর রাস্তার সামনে হতে ৪০০' দৈর্ঘ্য এবং ৮' প্রস্থ রাস্তায় ইটের সলিং -(এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়) -২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা।(খ) টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাও ইউনিয়নে মান্দা গ্রামে এডভোকেট শহীদ হোসেন ঢালির বাড়ির রাস্তার মোড় হতে ফারুক খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ --(এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়) - ৯.০০ (নয় লক্ষ) টাকা	১১,০০,০০০/-	১০,৯৯,৪৫০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
২৯		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নে ভাঙ্গুনিয়া দেলোয়ার মাদবরের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ পুনঃ নির্মাণ।	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৯,৪৭৫/-			ঐ
৩০		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়াল ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ডে সালামের বাড়ির নিকট হতে পাঁচনখোলা স্কুল পর্যন্ত ২০০ মিটার রাস্তা আরসিসিকরণ (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-	৯,১৮,৮৯৮/-	১০০%	সমাপ্ত
৩১		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নের মারিয়াল মসজিদ হতে আলি হোসেন শেখ এর বাড়ি পর্যন্ত (অসমাপ্ত) রাস্তা আরসিসিকরণ প্রকল্প (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১৫,০০,০০০/-	১৪,২৫,০০০/-	১৪,২৪,৫০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩২		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নে ধামারণ পাকা রাস্তা হতে দক্ষিণ ধামারণ পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩৩		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া শেখবাড়ি জামে মসজিদ হতে ধীপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			ঐ

৩৪		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন পাঁচগাঁও ইউনিয়নে বাইতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	৬,০০,০০০/-	৫,৯৯,৪৭৫/-			ঐ
----	--	--	------------	------------	--	--	---

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫	লৌহজং	(ক) লৌহজং উপজেলাধীন কুমারভোগ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সামাদ ঢালীর বাড়ি হতে পূর্ণঃ বাসন গেইট পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ- ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)। (খ) লৌহজং উপজেলাধীন বৌলতলী ইউনিয়নের পয়সা কবরস্থানের রাস্তা আরসিসি করণ-৩.০০(তিন) লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)। (গ) লৌহজং উপজেলাধীন মেদিনীমন্ডল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে যশলদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ- ৩.০০(তিন)লক্ষ টাকা	১১,০০,০০০/-	১০,৪৫,০০০/-	৭,৯৮,৮৫২/-	৮৫%	কাজ চলছে
৩৬		লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের সিংহের হাটি গ্রামীন ব্যাংকের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ- (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)।	৭,০০,০০০/-	৬,৬৫,৫০০/-	৬,৬৪,৮০৫/-	১০০%	সমাপ্ত
৩৭		লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের পয়সা কাশেম রাজের বাড়ীর কালভাট হতে মোঃ খলিল শিকদারের মৎস্য খামার পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ -(এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)	২৫,০০,০০০/-	২৩,৭৫,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩৮		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন গাঁওদিয়া ইউনিয়নে কালুরগাঁও গ্রামের আলমগীর তালুকদারের বাড়ির নিকট রাস্তার পার্শ্বে	১,৩০,০০০/-				পুনঃ দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

		সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন- ৬৫ হাজার ,(ক) টংগীবাড়ি উপজেলাধীন বেতকা ইউনিয়নে হাবিবুল্লাহ হালদারের বাড়ির বাড়ির নিকট রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার					
--	--	---	--	--	--	--	--

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমান	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমান	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৯	লৌহজং	(ক) লৌহজং উপজেলাধীন শিমুলিয়া ফেরীঘাট সড়ক হতে শিমুলিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ইট বিহানো প্রকল্প-৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা আরসিসিকরণ (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়), (খ) লৌহজং উপজেলাধীন বেজগাঁও ইউনিয়নে মালিরঅংক গ্রামের বেজগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ভারত ফকির সেবাশ্রম মন্দির পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ আরসিসিকরণ ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৪০		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নে কলমা হাইস্কুল এন্ড কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে পুকুরের পাড় দিয়ে রাস্তা আরসিসি করণ-৩.৫০ লক্ষ টাকা (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়) ,(খ) লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নে কলমা আড়িয়াল মেইন রোড হতে জাহাঙ্গীর সরদার ও জসিম ভূঁইয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ-৪.০০ লক্ষ টাকা (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়) (গ) লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়ন পরিষদের উত্তর পাশ দিয়ে পূর্ব হতে পশ্চিমে আজিম হালদার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসিকরণ ২.৫০ লক্ষ টাকা (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			ঐ

৪১		লৌহজং উপজেলাধীন জেলা পরিষদের ০৭ নং ওয়ার্ডে সেলাই কাজে প্রশিক্ষিত দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ৫৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-			৳
৪২	শ্রীনগর	(২) শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্দি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে পশ্চিম সেলামতি তালতলা থেকে আব্দুল লতিফ খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি করণ- (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৮,৫০০/-			৳
৪৩		শ্রীনগর উপজেলাধীন কুকুটিয়া ইউনিয়নের পূর্ব মুগিয়া ব্রীজের দক্ষিণ পূর্ব সাইড এর ঢাল থেকে লিটন মেম্বর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ- (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৩৪০/-			৳

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪	শ্রীনগর	(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন কোলাপাড়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সমুসপুর গ্রামের চেয়ারম্যান বাড়ীর পূর্ব গেইট থেকে মৃত মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত ২০০ ফিট রাস্তা আরসিসি করণ -৪.০০ লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়) (খ) শ্রীনগর উপজেলাধীন কোলাপাড়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সমুসপুর গ্রামের চেয়ারম্যান বাড়ীর উত্তর পশ্চিমের মোড় থেকে ফয়েজুল ইসলাম টারজানের বাড়ী পর্যন্ত ১৫০ ফিট রাস্তা আরসিসি করণ ৩.৫০ লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়) (গ) শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্দি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে সেলামতি হাফিজিয়া কাউমিয়া মাদ্রাসা থেকে মেলামতি কাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ২.৫০ লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়) ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৬০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ।
৪৫		শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুর ইউনিয়নে ০৭ নং ওয়ার্ডে কালি মন্দিরের কল হতে খাল পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ও পাইপ স্থাপন	৬,৫০,০০০/-	৬,৪৯,৮৩৫/-			।

৪৬		(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন বেজগাও ইউনিয়নে ০৪ নং ওয়ার্ডে মালির অংক বাজার রোড সংলগ্ন রাস্তার দ্বারে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন -৬৫ হাজার টাকা। (খ) শ্রীনগর উপজেলাধীন ষোলঘর ইউনিয়নের খৈয়াগাও উত্তরপাড়া রবি কাজীর মাজার এলাকায় রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন -৬৫ হাজার টাকা। (গ) শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল ইউনিয়নের জনসাধারণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেলা পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে) ৬টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন ৬টি ট ৬৫ হাজার=৩,৯০,০০০/- টাকা।	৫,২০,০০০/-				পুনঃ দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
----	--	--	------------	--	--	--	----------------------------------

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৭	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন পূর্ব কামারখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-		৭০%	কাজ চলছে।
৪৮		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাউখালী ইউনিয়নের আলম দেওয়ানের বাড়ী হতে কলিম মাঝির বাড়ী হয়ে হেলাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৫,৫০০/-	৯,৯৪,৫০৩/-	১০০%	সমাপ্ত
৪৯		(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন রাঢ়িখাল ইউনিয়নে দোহার রোড হতে চাকলাদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টের সলিং করণ-৬.৩০ লক্ষ (এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়) (খ) শ্রীনগর উপজেলাধীন রাঢ়িখাল ইউনিয়নে করুতর খোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর/ দেয়াল নির্মাণ-৫.০০ লক্ষ টাকা।	১১,৩০,০০০/-	১১,৩০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৫০		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পাটাভোগ জামে মসজিদের পূর্ব পাশে হতে মোল্লা বাড়ি হয়ে নেছারিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৯,৫৫০/-	১৪,৯৮,৯৬৮/-	১০০%	১০০%

৫১		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাউখালী ইউনিয়নের বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদের সামনে হতে আমান জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৫,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৫২	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বড় পুকুরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাট নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-	৪,৯৮,৮৯৫/-			ঐ
৫৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতঙ্গী ইউনিয়নের কুচিয়া- মোড়া গয়াতলা জিসি সড়কের খিদিরপুর গ্রামের পুলচান মিয়ার দোকান হতে ঈসমাইল বেপারীর নবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	৯,৯৫,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের সুফিয়া বেগম আদর্শ মহিলা মাদ্রাসায় ৩টি কক্ষ নির্মাণ।	১০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৫৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে দাসের বাড়ি রাস্তা হতে বায়তুল মামুর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ ((এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,৫১০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৬	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মোস্তফাগঞ্জ জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার পুকুরে গাইড ওয়াল ও রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)।	১৫,০০,০০০/-	১৪,২৫,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৫৭		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের খালপাড় হযরত আবু বকর (রাঃ) জামে মসজিদের ফ্লোর টাইলস করণ (১০.০০) (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের সৈয়দপুর প্রধান সড়ক হতে কমলপুর খেয়াঘাট হয়ে চিত্রকোট প্রদান সড়কের সংযোগ কে কে,কে এনসি কবরস্থান রাস্তা সংস্কার (১.০০), (গ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের চিত্রকোট কমলপুর প্রধান সড়ক হতে জেলেপাড়া পর্যন্ত ইট সলিংকরণ-২.৭০ লক্ষ টাকা (এলজিইডি আইডি ভুক্ত নয়)।	১৩,৭০,০০০/-	১৩,৬৯,৩০০/-	১৩,৬৮,৫৩৯/-	১০০%	সমাপ্ত

৫৮		সিরাজদিখান উপজেলাধীন চাইনপাড়া চৌরাস্তা হতে মাওলানা সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ(এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১৭,০০,০০০/-	১৬,৯৮,৮১০/-	১৬,৯৮,৮১০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৯		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের গিরিনগর গোড়াউনের পাশে খালের পাড়ে ১টি পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৪.০০ লক্ষ টাকা। (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের কালশুর শশ্মানের সামনে ইছামতি নদীর পাড়ে ১টি পাকা ঘাটলা নির্মাণ ৪.০০ লক্ষ টাকা, (গ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের মরিচা মনিপাড়া ঋষিপাড়ার মাঝখানে খালের পাড়ে ১টি পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৪.০০ লক্ষ টাকা	১২,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	১১,৯৯,৮০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬০		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে তালুকদার পাড়ায় সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য পুকুরপাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৪.০০ লক্ষ টাকা। (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন ইছাপুরা ইউনিয়নের লোজার পুকুরপাড় বড় রাস্তা হতে মজিবুর রহমানের বাড়ীর রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন-৪.৫০ লক্ষ টাকা(এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)। (গ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন বয়রাগাদি ইউনিয়নের উত্তর বাহেরঘাটা কবরস্থানের সামনে ঘাটলা নির্মাণ- ৪.০০ লক্ষ টাকা।	১২,৫০,০০০/-	১২,৩০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬১	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন ভাটিমভোগ মুসলিমপাড়া জামে মসজিদ হতে কাইয়ুম হালদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	১২,০০,০০০/-	১১,৯৯,৪০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৬২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতন্দী ইউনিয়নে কুচিয়ামোড়া-সিরাজদিখান রাস্তায় লতন্দী গ্রামে ক্ষিদিরপুর আখড়া হতে নাছির আকন্দের প্রস্তাবিত মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ(এলজিইডির আইডি ভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,৯০০/-	৯,৯৮,৩৯৭/-	১০০%	সমাপ্ত

৬৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া গ্রামের জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের গাইড ওয়াল , বাউন্ডারী ওয়াল ও গেইট নির্মাণ	১৩,০০,০০০/-	১২,৯৯,৮৮৩/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৬৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের উত্তর রাস্তামানিয় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৪,৯০০/-			ঐ
৬৫.		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের তাজপুর কবরস্থান ও বাদগাহ ময়দানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (অসমাপ্ত)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৪,৯০০/-			ঐ
		মোট=	৬,৬০,৭৫,০০০/-	৬,৩০,৭৯,২০২/-	১,৩৩,৯৬,৭৯৮/-		

সহকারী প্রকৌশলী
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		CPPC					
১	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে রামপাল যুব সংঘ (রেজিঃ নং মু-০২৫৮ তাং ০১/০৯/২০০৩খ্রিঃ) উন্নয়ন	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শতদল মহিলা উন্নয়ন সমিতির উন্নয়ন (রে:জি: জে:ম বিককা/মুন্সী/২৯/২০১৩ খ্রিঃ)	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত

৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ চারুকলা রেজিঃ নং মু- ০২৯৬ উন্নয়ন	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	ঐ
৪		মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রেস ক্লাব, মাঠপাড়া মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের জন্য ০৪(চার) টি কম্পিউটার ও ২(দুই)টি প্রিন্টার সরবরাহ প্রকল্প	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১,২৫,০০০/-	৫০%	ঐ
৫		জেলা পরিষদ স্টাফকোর্সটারের ৪ তালা বাসা মেরামত রংকরণ, চাদের প্যারাপেট ওয়াল রংকরণ ও ৪ হাজার লিঃ ২টি পানির ট্যাকিং স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬		জেলা পরিষদ অফিস ভবনের বৈদ্যুতিক তার, বোর্ড পরিবর্তন, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিভি বক্স সার্কিট ব্রেকার স্থাপন, অফিস প্রাঙ্গণের বাগানে ও বাউডারী ওয়ালের চারপার্শ্বে এবং নবনির্মিত গেইটের দুই পার্শ্বে লাইট স্থাপন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরমশুরা আদর্শ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল এনবিএম উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল মহাবিদ্যালয়ের সীমানা/ দেয়াল রংকরণ প্রকল্প।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

১১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের উত্তর পানাম সামাজিক ঈদগাহ ও কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের টরকী মৃধাবাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামে পূর্ব রতনপুর কবরস্থান উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের রামশিং গ্রামের রামশিং ঈদগা উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে নাহাপাড়া গনকবরস্থানের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ ইসলামপুর যোগিনীঘাট সামাজিক কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে রামশিং পঞ্চায়েত কবরস্থানের রাস্তা উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কোটগাঁও ও গনপাড়া সম্মিলিত কবরস্থান উন্নয়ন।	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরমণ্ডরা ফকিরকান্দী গ্রামের পঞ্চায়েত কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের আশুলিচর হাজী হায়াতুন নেছা গনকবরস্থান উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার শ্রী শ্রী বলরাম	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

		সাধুর জিউর মন্দিরের চারিপাশের বারান্দার চালের টিন ও মন্দির সংস্কার					
২২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ভিটি শিলমন্দির নতুন ডায়াবেটিক হাসপাতাল সংলগ্ন মারকাজুল কারীম ইসলামী রিসার্চ সেন্টার, মাদ্রাসার ছাত্রাবাস ও মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলা বাজার ইউনিয়নের চেঙ্গাবুনিয়াকান্দি গ্রামে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ কেওয়ার গাবতলা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
২৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ভিটি শিলমন্দির খান বাড়ী জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের নৈরপুকুরপাড় হালদারবাড়ী বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদের মিনারা নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
২৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নে ০৪ নং ওয়ার্ডের ভিটি হোগলা গ্রামে ভিটি হোগলা মাদ্রাসা মহল্লা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জিউর মন্দির চেঙ্গাবুনিয়াকান্দি গৌরাজ পল্লী” সংস্কার।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বিনোদপুর শ্রী শ্রী গৌরাজ মহাপ্রভুর	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে

		আখড়া উন্নয়ন					বাস্তবায়িত
৩০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের চৌগারপাড় গ্রামের চৌগারপাড় জামে মসজিদ সংস্কার	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে আটপাড়া দরগা শরীফ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রনছ পারুলপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৩৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পশ্চিম গনকপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহকালী ইউনিয়নের দক্ষিণ নৈরপুকর পাড় হালদার বাড়ী বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদের উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৩৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের কেপিবাগ জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রনছ মাদবরবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের সোমপাড়া গ্রামের ইসলামিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৩৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের হোগলাকান্দি মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের কদমতলী উত্তর পাড়া ভূইয়া বাড়ি জামে মসজিদ এর উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
--------------	----------------	---------------	----------------------------	-------------	-------------------------	--	---------------------------------

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের উত্তর গুহের কান্দি মোল্লা বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের পীর বাড়ীর জামে মসজিদ ও দরবার শরীফের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন উত্তর মহাকালী ঢালীবাড়ী সামাজিক মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ রতনপুর মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কোটগাও মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদের ফ্লোর টাইলস করণ ও উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪৫		জেলা পরিষদ অফিস ভবনের বিভিন্ন কক্ষ প্লাস্টার করণসহ রং করণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪৬		অফিস ভবনের রান্না ঘরে গ্রীল স্থাপন, প্লাস্টারকরণসহ রং করণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৪৭		অফিস ভবনের উত্তর পার্শ্বে গেইট মেরামত রং করণ ও নিয়ন সাইনবোর্ড পুনঃ স্থাপন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
৪৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের নৈরপকুরপাড়া মিয়াবাড়ী পঞ্চায়েত কবরস্থানের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চাসার ইউনিয়নে রতনপুর গ্রামে পূর্ব রতনপুর কবরস্থান উন্নয়ন	২,২০,০০০/-	২,২০,০০০/-	১,১০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৫০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে সাত্রাপাড়া স্বরেশ্বতী পঞ্চায়েত কবরস্থান উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৫১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সোমপাড়া পুকুরপাড়া ও গুহপাড়া সামাজিক কবরস্থান পুন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৫২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে সোমপাড়া ইসলামিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৩		এলজিইডি মুন্সীগঞ্জ অফিস ক্যাম্পাস মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক	উপজেলার	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার	প্রকল্পেরভৌত/	বাস্তবায়ন সমস্যা
--------	---------	---------------	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------------

নং	নাম		পরিমান		পরিমান	বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	(যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৪	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের বসুপাড়া গ্রামে বসুপাড়া খানবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৫৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের দক্ষিণ চুড়াইন জামে মসজিদের উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের দক্ষিণ কেওয়ার সাতানী খিল জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের শেখদের শাহ, বিসমিল্লাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের মধ্য মহাকালী মালোগোবাড়ি বায়তুল্লা আলনুন জামে মসজিদের উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			
৫৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের দক্ষিণ মহাকালী গোসাইবাড়ী কবরস্থান সংলগ্ন নূরে আল মদিনা মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			
৬০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের বাগেশ্বর বড় সমাজের জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৬১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের বড় কাজিরাড়ি বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			
৬২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের পানাম দফেদার বাড়ি বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে পানহাটা ফকির বাড়ি বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			
৬৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৬৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পানহাটা বাইতুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			
৬৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নয়াগাও পূর্বপাড়া চান তারা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৭	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বায়তুল তাকওয়া জামে মসজিদ জামে মসজিদ নয়াগাও মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			
৬৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের দক্ষিণ মহাকালী দারুল উলুম আল ইসলামিয়া কওমী মাদ্রাসার উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের উত্তর কেওয়ার আল- জামিয়াতুল কারামতিয়া খলিলিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৭০	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন গজারিয়া ইউনিয়নের প্রধানেরচর কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৭১		গজারিয়া উপজেলাধীন বড় ভাটেরচর (পশ্চিম পাড়া) বায়তুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৭২		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে বাঘাইকান্দি পশ্চিমপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদই উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৭৩		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডে ইমামপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	-		CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৭৪		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডে রসুলপুর মাদ্রাসার এতিমখানা উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৭৫		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে করিম খাঁ মাদ্রাসার এতিমখানা উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৭৬		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডে ষোলআনি নয়াপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৭৭		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডে জষ্ঠ্যতলা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৭৮		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে করিম খাঁ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ

		অসডার একাডেমী স্কুল উন্নয়ন।					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৯	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে করিম খাঁ মিজান মাহমুদ জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৮০	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডে কালিপুরা এনাসকান্দি ঈদগাঁ জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৮১	গজারিয়া	বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, বাউশিয়া সমিতি মার্কেট, ভবেরচর গজারিয়া মুন্সীগঞ্জ (রেজিঃ নং ০২০৬৩ তাং ১১.০৮.১৯৮৭) কার্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
৮২	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন দড়িকান্দি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৮৩	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ঈদগাহ ও কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৮৪	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলা সদরে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে পানি সরবরাহের জন্য সাব মার্সেবল স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৮৫	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ভবেরচর ইউনিয়নে পৈক্যারপাড় উত্তর কান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৮৬	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে করিমখাঁ মাদ্রাসা উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৮৭	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে মাথাভাঙ্গা মহিলা আলিম মাদ্রাসা উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৮৮	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে বাগাইকান্দি কলিমুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	ঐ
৮৯	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন বড় ভাটেরচর ঈদগা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯০	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে জষ্ঠিতলা কবরস্থানের লাশঘর	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ

		মেরামত।					
৯১		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে আড়ালিয়া দক্ষিণপাড়া হাজী ধনু মিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯২	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন আড়ালিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
৯৩		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে আড়ালিয়া পশ্চিমপাড়া হাজী জজ মিয়া বেপারী জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯৪		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে ইমামপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	ঐ
৯৫	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন যশলং ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে হাটখান ওয়ালিয়া খাতুন আদর্শ মহিলা মাদ্রাসার নির্মিত ভবনের জলছাদ নির্মাণ ও অন্যান্য সংস্কার।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৯৬		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন তাদরীসুল কুরআন ইসলাম মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৯৭		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়ল ইউনিয়ন বিক্রমপুর দারুল কুরআন আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৯৮		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ধামারণ কেন্দ্রীয় সামাজিক কবরস্থান উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৯৯		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নে ধামারণ কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১০০		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পশ্চিম ধামারণ জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
১০১		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
১০২		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন পশ্চিম আলদী ফকির বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ

১০৩	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ধামারণ গাজীবাড়ী মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
১০৪	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নে কাঠাদিয়া মালি ভাঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৫	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া লাখারণ মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১০৬		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বালিগাঁও ইউনিয়নে আফজালিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১০৭		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন ধামারণ জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১০৮		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নে বাগবাড়ি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১০৯		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বেশনাল মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১০		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নে মারিয়াল কাজি বাড়িছ পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১১১		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নে বেশনাল বাইতুল নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,৩৫,০০০/-	১,৩৫,০০০/-	৬৫,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১১২		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন হাসাইল ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে প্রাইমারী স্কুলের পাশে বানারী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	
১১৩		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন যশলং ইউনিয়নের আকুসার জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১১৪		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন দিঘিরপাড় ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মুলচর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			

১১৫		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন উত্তর মূলচর মুসীবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			
১১৬	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নে মশদগাও অনির্বাণ যুব সংঘ ক্লাব (রেজিঃ নং মু-০১০১ তাং ১৯৯০) উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১১৭		লৌহজং উপজেলাধীন ক্ষিদিরপাড়া ইউনিয়নে খিদিরপাড়া পল্লি সংঘ নিবন্ধন নং মু-০২৮ এর ঘর উন্নয়ন।	৭০,০০,০০০/-	৭০,০০,০০০/-	৭০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১১৮		লৌহজং উপজেলাধীন ক্ষিদিরপাড়া ইউনিয়নের বাসুদিয়া নেছারিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১১৯		লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের নুরজাহান বেগম মহিলা মাদ্রাসার উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২০	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের সিংহের হাটি আঃ কাদির বেপারী মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১২১		লৌহজং উপজেলাধীন মেদিনী মন্ডল ইউনিয়নের মেদিনী মন্ডল কবরস্থান উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১২২		লৌহজং উপজেলাধীন হলদিয়া ইউনিয়নের হলদিয়া অলক কুমার মিত্র বাড়ির হরিসভা মন্দির উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১২৩		লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের বাইতুর রহমান জামে মসজিদের আভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৪		লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের সিংহের হাটি কালী মন্দির উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৫		লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের নয়নাকান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৬		লৌহজং উপজেলাধীন বেজগাঁও ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৭		লৌহজং উপজেলাধীন গাওদিয়া ইউনিয়নে ঘোলতলী উত্তরপাড়া	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ

		জামে মসজিদ উন্নয়ন					
১২৮		ঢাকা হতে টুঙ্গিপাড়া যাত্রাপথে মুন্সীগঞ্জ জেলার আওতাধীন সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ বিভিন্ন ডিসপেন্সি বোর্ড, ব্যানার ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিতকরণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	২,৯৪,৭৬৭/-	১০০%	সমাপ্ত
১২৯		ঢাকা হতে টুঙ্গিপাড়া যাত্রাপথে মুন্সীগঞ্জ জেলার আওতাধীন সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ বিভিন্ন রঙ্গিন নেট কাপড়, বেলুন, ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিতকরণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	২,৮৮,৯০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৩০		লৌহজং ৩১. ডাকবাংলোর আসবাবপত্র ও তৈমজপত্র ক্রয় মেরামত ও রং করণসহ অন্যান্য কাজ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩১	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের পাথরঘাটা গ্রামের দারুল উলুম মাদ্রাসার তিন তলা সম্প্রসারণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৩২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের মনিপাড়া শাশানের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
১৩৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন ইছাপুরা মধ্য শিয়ালদি পুরাতন কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৩৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের পাথরঘাটা গ্রামের বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৩৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের আগলাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

১৩৬	সিরাজদিখান উপজেলাধীন রসুনিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের উত্তর তাজপুর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৩৭	সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের বাসাইল বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৮	সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৯	সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নে কাঠালতলি আল মদিনা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪০	সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নে ভবানীপুর গ্রামে রিয়াজুল জান্না জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৪১	সিরাজদিখান উপজেলাধীন বয়রাগাদি ইউনিয়নে মধ্য বয়রাগাদি বায়তুল নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪২		সিরাজদিখান ডাকবাংলোর কেয়ার টেকারের ঘর/ কক্ষ মেরামত ও রং করণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৪৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন কোলা ইউনিয়নে গাঙ্গুলি বাড়ি রাধাকৃষ্ণ মন্দির উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বেঞ্চ সরবরাহ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নে দুদুমপাড়া কবরস্থান উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪৬		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রাজানগর ইউনিয়নে বাত্রীখোলা কেন্দ্রীয় বাইতুল আত্রিক জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			
১৪৭		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নে সতুরচার গ্রামের দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৪৮		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নে খিল্লাপাড়া জামে মসজিদ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

		উন্নয়ন					
১৪৯		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নে দক্ষিণ তাজপুর বেপারি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৫০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নে পশ্চিম ব্রজেরহাটি বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	
১৫১		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতকী ইউনিয়নে মাদবর বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	
১৫২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন ইছাপুরা ইউনিয়নের ইছাপুরা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	
১৫৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ নাটেশ্বর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নের পূর্ব চম্পকদী ও মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-			

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৫	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের লাশ রাখার ঘর ও কবরস্থান উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৫৬		শ্রীনগর উপজেলাধীন হাসাড়া আলমপুর গ্রামে আল আকসা জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫৭		শ্রীনগর উপজেলাধীন সুরদিয়া গ্রামে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫৮		শ্রীনগর উপজেলাধীন কোলাপাড়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পূর্ব সমষ্টিপুর গ্রামের শাহি মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

১৫৯		শ্রীনগর উপজেলাধীন আটপাড়া ইউনিয়নের বাড়েগাও পশ্চিম ও দক্ষিণ পাড়া ঐতিহাসিক জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৬০		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নের শ্রী শ্রী কালীকুমার ঠাকুর নাগ মন্দির উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৬১		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নের জুমুরগাও জান্নাতুল ফেরদৌস জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬২		শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের আল আকসা জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬৩		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নের কুশারীপাড়া বাইপাস বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬৪		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাড়েখালী ইউনিয়নের শ্রীধরপুর বাইতুল আয়েশা জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬৫		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাড়েখালী ইউনিয়নের পশ্চিম বাড়েখালী ঈদগাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬৬	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর ইউনিয়নের দেওলভোগ সার্বজনীন ছোট কালীমন্দির উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৬৭		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাড়েখালী ইউনিয়নের শিবরাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৬৮		শ্রীনগর উপজেলাধীন বীরতারা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	সমাপ্ত

		সাতগাঁও সার্বজনীন শ্রী শ্রী মা রক্ষাকালী মন্দির উন্নয়ন।					
১৬৯		শ্রীনগর উপজেলাধীন ষোলঘর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড সমসাবাদ তাঁরা মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৭০		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সার্বজনীন শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
১৭১		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের আরধীপাড়া বাঙ্গারছাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
১৭২		শ্রীনগর উপজেলাধীন রাড়িখাল ইউনিয়নের কবুতরখোলা কবরস্থান এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মাটি ভরাট	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
১৭৩		শ্রীনগর উপজেলাধীন দক্ষিণ রাড়িখাল উকিল বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
১৭৪		শ্রীনগর ডাকবাংলোর পানির লাইন, বিদ্যু লাইন পরিবর্তন ও বাথরুম সংস্কারকরণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
১৭৫		শ্রীনগর উপজেলাধীন কোলাপাড়া ইউনিয়নে দক্ষিণ পাইকসা ডালু নালু পাঠাগার (রেজি: জগ্রহকে/০২২৫ সংস্কৃতি বিষয় মন্ত্রণালয়) উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৭৬		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নে সার্বজনীন পাটাভোগ শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৭	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের কয়কির্তন কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৭৮		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মন্দির উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৭৯		শ্রীনগর উপজেলাধীন রাড়িখাল ইউনিয়ন বানিয়া বাড়ী মদিনাতুল উলুম নুরানী মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ

১৮০		শ্রীনগর উপজেলাধীন রাড়িখাল ইউনিয়ন মনি মন্ডল জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮১		শ্রীনগর উপজেলাধীন মত্তগ্রাম শিকদারবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮২		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের সেলামতি বায়তুল মামুর শাহি মসজিদ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮৩		শ্রীনগর উপজেলাধীন ষোলঘর ইউনিয়নে দক্ষিণ উমাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮৪		শ্রীনগর উপজেলাধীন কুকুটিয়া ইউনিয়নে জুড়াসার সার্বজনীন দুর্গামন্ডপ মন্দির উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮৫		শ্রীনগর উপজেলাধীন আটপাড়া ইউনিয়নে তারটিয়া (স্কুল সংলগ্ন) জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৮৬		শ্রীনগর উপজেলাধীন তন্তর ইউনিয়নে পশ্চিম শিংপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১৮৭		শ্রীনগর উপজেলাধীন তন্তর ইউনিয়নে পূর্ব সুন্নাদিয়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	
১৮৮		শ্রীনগর উপজেলাধীন কোলাপাড়া ইউনিয়নে শাহ সুফি রফিকুল ইসলাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			
১৮৯		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নে বেজগাঁও স্কুলবাড়ি নুরানী জামে মসজিদ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯০	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নে শ্রী কালী কুমার ঠাকুর নাগ মন্দির উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			CPPC মাধ্যমে বাস্তবায়িত

১৯১		শ্রীনগর উপজেলাধীন কুকুটিয়া ইউনিয়নে মদিনাতুল আনছারী জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
১৯২		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাউখালী ইউনিয়নের মধ্য বাউখালী জান্নাতুল বাকী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
		মোট=	৩,৩৯,২৫,০০০/-	৩,৩৯,২৫,০০০/-	১,২,২৩,২৮,৬৬৭/-		

সহকারী প্রকৌশলী
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের তালিকা:

(ক) এডিপি (সাঃ) তহবিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
--------------	----------------	---------------	----------------------------	-------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------

১	২	৩	৪	৫	৬	(শতকরা হার)	৮	
১	সদর	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে সামশুল হক বেপারীর বাড়ির নিকট মেইন রোড হতে মাধবশাহ দরবার পর্যন্ত রাস্তা র গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তা আরসিসি করণ (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)- ৯.০০(নয়) লক্ষ টাকা (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের মাদবশাহ দরবার শরীফ পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৩.০০ (তিন) লক্ষ	১২,০০,০০০/-	১১,৯৮,৮০০/-				কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বঙ্গযোগিনী ইউনিয়নের চুড়াইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট হতে সেনের দিঘীর উত্তর পাড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ(এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)	৮,০০,০০০/-	৭.৭৯,৭৪৮/-	৭,৯৭,৬২৪/-	১০০%	সমাপ্ত	
৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বঙ্গযোগিনী ইউনিয়নে মধ্য সুয়াপাড়া তাকওয়া জামে মসজিদ নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৯০২/-	১০০%	সমাপ্ত	
৪		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের পূর্ব রতনপুর খোকন শেখের বাড়ীর নিকট হতে লালু শেখের বাড়ী পর্যন্ত সরকারী রাস্তা আরসিসি করণ (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)-৬.০০ লক্ষ টাকা (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের দক্ষিণে মহাকালী গ্রামের আল আকসা মসজিদ হইতে কোত্তাল বাড়ী পর্যন্ত ২০০ ফুট রাস্তা ইটের সলিং ১.২০ লক্ষ টাকা (গ) উত্তর মহাকালী মোসলেম শেখের দোকান হতে রুল আমিন কাজীর বাড়ি পর্যন্ত ৩০০ফুট রাস্তা ইটের সলিং ১.৫৬ লক্ষ টাকা।	৮,৭৬,০০০/-	৮,৭৫,৫৬২/-	৮,৭৪,৪৭৭/-	১০০%	সমাপ্ত	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
--------------	----------------	---------------	----------------------------	-------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------

						(শতকরা হার)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫	সদর	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চর কেওয়ার ইউনিয়নের উত্তর চরমুন্সরা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন-৫.০০(পাঁচ) লক্ষ। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের চরজাপটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৯৫০/-	৯,৯৯,১৬১/-	১০০%	সমাপ্ত
৬	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ভবানীপুর হোসেন্দী ইউনিয়নের গ্রামের জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,১৫,০০০/-	৩,১৫,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৭		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডের তেতৈতলা গ্রামের তেতৈতলা ঈদগাঁ মহল্লা বাইতুল জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১০,৭৮,০০০/-	১০,২৪,১০০/-		১০০%	সমাপ্ত
৮	টঙ্গীবাড়ী	(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বেতকা ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামের বেপারী বাড়ীর মন্দিরের সামনে হতে মন্ডল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট বিছানো-১.৭০ লক্ষ টাকা (খ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাও ইউনিয়নের পাচগাঁও বাজার হইতে গারুকা বাজার পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিংকরণ-২.৪৪ লক্ষ টাকা (গ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠালিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন মজিবুর বহমান মেস্বার এর বাড়ী পাকা রাস্তা হতে পূর্ব আলদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ৩.০০ লক্ষ টাকা।	৭,১৪,০০০/-	৭,১৩,৭৯২/-	৭,১৩,৭২৭/-	১০০%	সমাপ্ত
৯		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠালিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নে ধামারণ আল বাইতুল-নুর জামে মসজিদ নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-	৯,৯৯,০৪৬	১০০%	সমাপ্ত
১০		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন দক্ষিণ বেতকা নতুন বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৪,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়ন পরিষদ এর বাউন্ডারী ওয়ালের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-		৮০%	কাজ চলছে
১২		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন সাতঘরিয়া খেলার মাঠে পূর্ব পাশে বিরেন মিস্ত্রীর বাড়ীর রাস্তা হতে বাচ্চু শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)- ৫.৮০ লক্ষ। (খ) লৌহজং উপজেলাধীন তুহিন হাওলাদারের ফার্ণিচার দোকানের দক্ষিণ পাশের রাস্তা হইতে নদীর পাড় পর্যন্ত পাকা করণ (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)-৫.০০ লক্ষ।	১০,৮০,০০০/-	১০,২৬,০০০/- -			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
১৩		লৌহজং উপজেলাধীন মালির অংক নেছারিয়া হাফিজিয়া নুরানি মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং এর ভবন নির্মাণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-	৯,৪৯,৬৭৪/-	১০০%	সমাপ্ত
১৪	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন কুকুটিয়া ইউনিয়নের নং ওয়ার্ডের সার্বজনীন হরিসভা পুরাতন মন্দিরের চারপাশে বাউন্ডারী ও সামনে এস এস গেইট নির্মাণ।	১০,৭৩,০০০/-	১০,৭৩,০০০/-	১০,৭১,২৬১/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫		শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত আলমপুর দারুল সালাস কাওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা উন্নয়ন।	৭,৫০,০০০/-	৭,৫০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
১৬		শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ডের কবরস্থানের রাস্তা আর সি সি করণ (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)।	৬,০০,০০০/-	৯,৯৯,০০০/-			এ
১৭		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাউখালী ইউনিয়নে বাউখালী রাস্তা হতে পূর্ব বাউখালী রাস্তা হতে ইমামপুর হয়ে ঢাকা ফুলকচি রাস্তা আরসিসিকরণ (এলজিইডির আইডিভুক্ত নয়)	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,০০০/-		১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলার কোলাপাড়া ইউনিয়নের ব্রাহ্মণ পাইকসা গ্রামের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র মোড় হতে কোলাপাড়া হাই স্কুল ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)	১০,৭৩,০০০/-	১০,৭৩,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
১৯		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর কেলাপাড়া সড়ক হতে পশ্চিম বেজগাও মসজিদ পর্যন্ত সড়ক আরসিসি করণ(এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৫,০০০/-			ঐ
২০		শ্রীনগর উপজেলার বাউড়খালী ইউনিয়নের মদনখালী মধ্যে হাট মাদ্রাসা হইতে হাজী মোঃ পিয়ার আলীর বাড়ী হইয়া পাকা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ(এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)।	১০,০০,০০০/-	৯,৯০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
২১		(ক) শ্রীনগর উপজেলার বাউড়খালী ইউনিয়নের মদনখালী মধ্যহাট মসজিদ হতে মুসিনগর যাওয়ার পাকা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ (১০.০০) (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)	২০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,২৫০/-	১০০%	সমাপ্ত
২২		(খ) শ্রীনগর উপজেলার বাউড়খালী ইউনিয়নের শ্রীধরপুর বড় রাস্তা বড় রাস্তা (কবরস্থান) থেকে শ্রীধরপুর ডায়মন্ড ক্লাবের মাঠ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ (১০.০০) (এলজিইডি আইডিভুক্ত নয়)।					

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের চিত্রকোট হইতে কমলপুর নদীর ঘাট পর্যন্ত অবশিষ্ট রাস্তা এইচ,বি,বি দ্বারা উন্নয়ন।	৫,৬৫,০০০/-	৫,৬৪,৭১৭/-	৫,৬৪,৪০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জেলা পরিষদের ০৩ নং ওয়ার্ডে সেলাই কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৪৫ জন দরিদ্র মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য ৪৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প।	৩,৬০,০০০/-	৮,৫৫,৭০০/-	৮,৫৫,৫০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডে দিঘীরপাড় বায়তুল মামুর জামে মসজিদের পাশে রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-				
২৬		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নে সতুরচর গ্রামের আহসানিয়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৮৮০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
		মোট=	২,৩৬,৮৪,০০০/-	২,৩৪,৯৪,৯৪৯/-	১,০৮,২৪,০০০/-		

সহকারী প্রকৌশলী
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		CPPC					
১.	সদর	সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গামন্দির ও দেবালয়ের নাট আটচালার টিন ও এঙ্গেল পরিবর্তন ও ফ্লোর পাকা করণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২.		সদর উপজেলাধীন পশ্চিম দেওভোগ শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩.		(ক) সদর উপজেলাধীন যোগিনীঘাট তিন রাস্তার সল্লিকটে রাস্তার পার্শ্বে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সাবমার্সেবল স্থাপনসহ পানি ট্যাংকি বসানো - ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা (খ) সদর উপজেলাধীন চর কেওয়ার ইউনিয়ন গজারিয়া কান্দী দক্ষিণ পাড়া ০১নং ওয়ার্ড রাস্তা সংলগ্ন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকুপ স্থাপন-৬৪ হাজার টাকা।	১,৬৪,০০০/-	১,৬৪,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৪.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রনছ মাদবর বাড়ী জামে মসজিদের নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পানাম জোড়াদিল জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৬.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পানহাটা জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ

৭.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের নৈরপুকুর পাড় গ্রামের হাওলাদার বাড়ীর বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
----	--	---	------------	------------	----------	-----	---

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮.	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের টরকী গ্রামের মির্জা বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৯.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের সোমার ঢালী কান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১০.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের হোগলাকান্দি গ্রামের জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১১.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের শ্রী শ্রী সার্বজনীন দেবালয় দুর্গা মন্দির উন্নয়ন।	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১২.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের বালিয়াকান্দি গ্রামের জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৩.		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন তিলাদীচর গ্রামের তিলাদী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৪.		মুন্সীগঞ্জ উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ দেওসার বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫.		মুন্সীগঞ্জ উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের আল মদিনা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৬		মুন্সীগঞ্জ উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ সুখবাসপুর ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৭		মুন্সীগঞ্জ উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের শিকদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের উত্তর কাজী কসবা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের পূর্ব সাত্রাপাড়া শাফা বেপারী বাড়ীর সামনে গণকবরস্থান উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
২০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের রামশিং পঞ্চায়েত কবরস্থান উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের রামশিং ঈদগাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
২২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের উত্তর মহাকালী আনোয়ার শিকদারের বাড়ীর সামনে সামাজিক গণকবরস্থান উন্নয়ন।	১,৫২,০০০/-	১,৫২,০০০/-	১,৫২,০০০/-	১০০%	ঐ
২৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মীরকাদিম পৌরসভার রিকাবী বাজার ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলা বাজার চেংগাবুনিয়াকান্দি শ্রী শ্রী সার্বজনীন মহাশশ্মান দেবালয়, উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চর কেওয়ার ইউনিয়নের	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

		কদমতলী গ্রামের পঞ্চায়েত কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন।					
২৬	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইসলামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত করিম খাঁ গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাঁহ মাঠ উন্নয়ন।	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১,২৫,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২৭		গজারিয়া উপজেলাধীন বাঘাইয়াকান্দি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮		গজারিয়া উপজেলাধীন বাঘাইয়াকান্দি পশ্চিম পাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২৯		গজারিয়া উপজেলাধীন বাঘাইয়াকান্দি কুমিরটেক বাইতুল জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৩০		গজারিয়া উপজেলাধীন বাঘাইয়াকান্দি শাজলীয়া হামিদিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩১		গজারিয়া উপজেলাধীন বাঘাইয়াকান্দি কলিমউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৩২		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ২নং ওয়ার্ডের রসুলপুর নয়াপাড়া বাইতুল নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩৩		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ৫নং ওয়ার্ডের দৌলতপুর আটআনী আল আকসা জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৩৪		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ৭নং ওয়ার্ডের কালিপুর তনু সরকার কান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৭২,০০০/-	১,৭২,০০০/-			ঐ
৩৫		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ৯নং ওয়ার্ডের কালিপুর ফেরী ঘাট জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩৬		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ৪নং ওয়ার্ডের আদার মানিক খান বাড়ী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৭	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের পূর্ব বলই জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৩৮		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের বাইন মারা গ্রামের মোসলেম মোড়লের বাড়ির পার্শ্বে খালের উপর কাঠের পুল পূর্ণ মেরামত।	১,৮৯,০০০/-	১,৮৯,০০০/-			ঐ
৩৯		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের উত্তর পাইকপাড়া গ্রামের বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৪০		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বেতকা ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ড উত্তর কান্দাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪১		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন দিঘীরপাড় ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের সাধকচর জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪২		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন সোনারং মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৪৩		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠালিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন পূর্ব কাঠাদিয়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
৪৪		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বালিগাঁও ইউনিয়ন নুরপুর কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৪৫		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন হাসাইল বানারী ইউনিয়নের পাঁচনখোলা গ্রামের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৪৬		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের স্বর্ণ গ্রাম হাই স্কুলের একতলা নতুন ভবনটি প্লাস্টার,চৌকাঠ ও গ্রীল, রং করণ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

৪৭	টংগীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের ভিটি মালধা গ্রামের পাঁচ তারা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
----	---	------------	------------	------------	------	--------

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৮	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নে বাশিরা মাদ্রাসা জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৪৯		লৌহজং উপজেলাধীন নুর দিল ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র ও এতিমখানা উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ
৫০		লৌহজং উপজেলাধীন বানকাইজ সার্বজনীন শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির নির্মাণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	এ
৫১		লৌহজং উপজেলাধীন উত্তর কলমা বায়তুল নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫২		লৌহজং উপজেলাধীন গোড়া কান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,১৮,০০০/-	২,১৮,০০০/-			CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৫৩	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলার বাঘড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত নলটেক মারকাজুল সুন্নাহ ইসলামীক মাদ্রাসা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	এ
৫৪		শ্রীনগর উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত শ্রীনগর অফিসার্স ক্লাব (রেজিঃ নং মু-০১০ তাং ০৬.১১.১৯৮৬) উন্নয়ন।	১,২৩,০০০/-	১,২৩,০০০/-			এ
৫৫		শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের মাদ্রাসা আল মদিনা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১,২৫,০০০/-	৫০%	এ
৫৬		শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখাল ইউনিয়নের শ্রী শ্রী রাম কৃষ্ণ আশ্রম মন্দির উন্নয়ন।	২,২৩,০০০/-	২,২৩,০০০/-	২,২৩,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৭	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন রাজানগর ইউনিয়নের তেঘরিয়া দারুল উলুম সেরে খোদা কাওয়ামী মাদ্রাসা ও এতিমখানা উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	এ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৮	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের লালপুর গ্রামের লালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৯		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের উত্তর তাজপুর বায়তুন নুর জামে মসজিদের অযুখানা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৬০		সিরাজদিখান উপজেলার অন্তর্গত ০৩নং ওয়ার্ডের গোয়াখানা গ্রামে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৬১		সিরাজদিখান উপজেলার অন্তর্গত বাসাইল ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডের পাথর ঘাটা বাইতুল মোকাদ্দাস জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাঙামালিয়া শিকদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
৬৩		সিরাজদিখান উপজেলার লতক্দি ইউনিয়নের লতক্দি গ্রামের বড় কবর স্থানের বাউন্ডারী উন্নয়ন কাজ	২,৬৪,০০০/	২,৬৪,০০০/-			CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৬৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের উত্তর মালবদীয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,১১,০০০/-	১,১১,০০০/-	১,১১,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন ইছাপুরা ইউনিয়নের পশ্চিম শিয়ালদী ০৭নং ওয়ার্ডের শ্রী জয় মা রক্ষাকালী মন্দির উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
		মোট=	১,১৩,১৬,০০০/-	১,১৩,১৬,০০০/	৬১,৮৬,০০০/-		

সহকারী প্রকৌশলী
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের তালিকা:

(ক) এডিপি(বিশেষ) তহবিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সদর	করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুরক্ষা সামগ্রী (৩,৩৩০ প্যাকেট থ্রি লেয়ার মাস্ক, ও ২৬, ৬৫০টি ১০০থাম ওজনের সাবান, প্যাকেট এবং প্যাকিং খরচ ইত্যাদি	২২,০০,০০০/-	২১,৯৯,৯৫০.৪৫	২১,৯৯,৯৪৯/-	১০০%	সমাপ্ত
২		করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণ লক্ষ্যে (২৫,০০০ কেজি বি আর-২৮ চাউল, ও ৫,০০০ কেজি মোট ডাল) ২,৫০০ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী ক্রয়, প্যাকেট ক্রয় ও পেকিং খরচ ইত্যাদি	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৯৬৭.৫০	১৯,৯৯,৯৬৭/-	১০০%	সমাপ্ত
৩		করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণ লক্ষ্যে (২৫,০০০ কেজি বি আর-২৮ চাউল, ও ৫,০০০ কেজি মোট ডাল) ২,৫০০ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী ক্রয়, প্যাকেট ক্রয় ও পেকিং খরচ ইত্যাদি	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৯৬৭.৫০	১৯,৯৯,৯৬৭/-	১০০%	সমাপ্ত
		মোট=	৬২,০০,০০০/-	৬১,৯৯,৮৮৫.৪৫	৬১,৯৯,৮৮৩/-		

সহকারী প্রকৌশলী
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের তালিকা:

(ক) এডিপি(বিশেষ) তহবিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার দক্ষিণ রামগোপালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার ভোবনগাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার উত্তর কালিন্দিপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার গোপাল নগর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ মিরকাদিম পৌরসভার পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার দক্ষিণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

		কালিন্দিপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।					
৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার গোপপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার রিকাবী বাজার ঈদগা উন্নয়ন	৭,০০,০০০/-	৬,৯৯,৯৩৫/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া নারীদের মাঝে গ্রীন ফেয়ার ওয়েল সেন্টারএর তত্ত্ববধানে সেলাই মেশিন বিতরণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া নারীদের মাঝে নবোদয় সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ এর তত্ত্ববধানে সেলাই মেশিন বিতরণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া নারীদের মাঝে ভুবনগড়া যুব কল্যান কেন্দ্র এর তত্ত্ববধানে সেলাই মেশিন বিতরণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার শ্রী শ্রী জয়মাতা কেন্দ্রিয় কালী মন্দির উন্নয়ন।	৭,০০,০০০/-	৬,৯৯,৬৫০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

১৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্রীয় শশ্মান উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	CPPC এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১৫	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা ইউনিয়নের বাঘরা জাহানাবাদ তিন হালট আজর আলী গাজীর বাড়ির সামনের হয়ে ইসলাম শেখের বাড়ী পর্যন্ত উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৮৬০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১৬		শ্রীনগর উপজেলাধীন আটপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব আটপাড়া মনির হোসেনের বাড়ী হতে রিপনের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং-২.০০(দুই) লক্ষ টাকা	২,০০,০০০/-	১,৯০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩		৫	৬	৭	৮
১৭	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন আটপাড়া ইউনিয়নের কন্টকপুর সার্বজনীন কালি মন্দিরের নাট মন্দির পুনঃ নির্মাণ-	৪,০০,০০০/-	৩,৮০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৮		শ্রীনগর উপজেলাধীন হাসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর রাখে গোবিন্দ মন্দিরের সামনে ঘাটলা নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৮৬০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১৯		শ্রীনগর উপজেলাধীন হাসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর সুভাষ মন্ডলের বাড়ীর সামনে ঘাটলা নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৮৬০/-			ঐ
২০		শ্রীনগর উপজেলাধীন হাসাড়া ইউনিয়নের আটপাড়া ফল্লিগাও জামে মসজিদ থেকে ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি করণ	৭,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
২১		শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড ধোপা বাড়ী হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ -	৪,০০,০০০/-	৩,৯৯,৮৬০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২২		শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল ইউনিয়নের কামারগাও পাকা ব্রীজ হতে জগন্নাথ পট্টি রাস্তার পাশে খালের উপর মামুনদের বাড়ীর সামনে ব্রীজ নির্মাণ	১৮,০০,০০০/-	১৭,৯৯,৮২০/-			ঐ

২৩		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘড়া ইউনিয়নের নলটেক আবুল মেসারের বাড়ীর সামনে থেকে নলটেক মারকাজুল উলুম মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি করণ	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৮৬০/-			৬
২৪		শ্রীনগর উপজেলাধীন কুকুটিয়া ইউনিয়নের খুদাইবাড়ী থেকে মুজিবুরের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৯,৭০০/-			৬

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন কবুতরখোল অ কবরস্থানের পাশে মসজিদ নির্মাণ।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২৬	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান অফিসার্স ক্লাবের ২য় তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও আসবাবপত্র ক্রয়।	২০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
২৭		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ মালপদিয়া পাকা রাস্তা হতে সেলিম কাল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,৮৯০/-	৯,৯৮,৫৮০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৮		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাঐসার বাইতুন নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
		মোট=	১,৭১,০০,০০০/-	১,১৩,৩০,২৯৫/-	২০,৫০,০০০/-		

সহকারী প্রকৌশলী
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।